

**РАЗРАБОТАНО**

Генеральный директор  
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

В. В. Харитонов  
«          »            2021 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель Дирекции  
производственного контроля  
ПАО «Россети»

А. Г. Картушин  
«29»            2021 г.

**ПРОТОКОЛ № П-118/21 от 29.07.2021 г.**

по продлению срока действия заключения аттестационной комиссии от  
28.07.2011 №56-11 (с Продлением от 01.03.2017 №ПД-9/17 и  
Дополнением от 11.01.2021 №Д-2/21)

Срок действия с 29.07.2021 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 29.07.2026 г.

**ОБОРУДОВАНИЕ**

Выключатели элегазовые колонковые серии ВГТ-110 на номинальное напряжение 110 кВ, номинальные токи 2000 и 3150 А, номинальный ток отключения 40 кА, климатического исполнения У (элегаз) и УХЛ\* (смесь 42%SF<sub>6</sub>+58%CF<sub>4</sub>, с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 55°С), категории размещения 1, с фарфоровой и полимерной изоляцией, изготавливаемые по ТУ 3414-087-49040910-2010 (ИВЕЖ.674122.002 ТУ) с изм.№1

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Закрытое акционерное общество «Завод Электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»), Россия, 182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр-т. Октябрьский, д.79

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «ЗЭТО-Газовые Технологии» (ООО «ЗЭТО-ГТ»), Россия, 182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр-т. Октябрьский, д.79

**СООТВЕТСТВУЕТ**

техническим требованиям ПАО «Россети»

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (не предназначены для коммутации тока шунтирующего реактора)

проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети».

Руководитель Дирекции по управлению проектами АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



К.А. Рыжков

Ведущий эксперт Центра управления проектами по ВЛ и ПС АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



О.А. Коновалов